

Allegato A) PROGRAMMA FINANZIARIO RETE DI RISERVE FIEMME-DESTRA AVISIO - aggiornato allo stato avanzamento delle azioni - PROROGA AL 15/02/2022

Cod. A.D.P.	DESCRIZIONE AZIONE	STATO di AVANZAMENTO	COSTI PREVISIONE PROROGA DLB 787 dd. 30/05/2019 019-202	VARIAZIONI INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE alla dlb 787/2019		IMPORTO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 15 febbraio 2021	IMPORTO IMPEGNATO ALLA DATA del 15 febbraio 2021)	DISPONIBILITA' ALLA DATA DEL 15 febbraio 2021	note	FONTI DI FINANZIAMENTO NUOVE VARIAZIONI AL PIANO FINANZIARIO (periodo 15/2/2021-15/02/2022)						
				variazione -	variazione +					PAT art. 96	PAT Serv.B.M.	A.P.P.A.	P.S.R.	Comunità Territoriale	Comuni	Consorzio B.I.M. Adige TN
	COORDINAMENTO E SPESE GENERALI															
G1	Spese diverse di attivazione (una tantum) e spese generali di funzionamento.	Spese di attivazione, da tempo tutte imputate; annualmente sono ancora imputate alcune spese minori (es. quota ANAC)	20.000,00	5.500,00		14.500,00	14.153,98	346,02					-	5.500,00		
G2	Retribuzione per il personale tecnico/amministrativo chiamato ad occuparsi del coordinamento e della conduzione operativa della Rete.	La spesa per il coordinamento è stata tutta impegnata; residua da liquidare la quota parte relativa all'anno 2021	294.375,00		15.000,00	309.375,00	294.375,00	15.000,00						15.000,00		
G4	Partecipazione a progetti di sistema proposti dalla Provincia al fine di promuovere uno sviluppo organico e coordinato del sistema delle aree protette.	Unica spesa imputata è relativa alla convenzione 2018 con Outdooractive	5.000,00	4.500,00		500,00	332,73	167,27					-	4.500,00		
G5	Parziale cofinanziamento di azioni presentate su bandi P.S.R., per il sostegno di eventuali costi o oneri IVA non coperti da finanziamento.	Finora imputato solo il supero di spesa relativo a spese tecniche e lavori inerenti il progetto ci cui all'azione C1	5.000,00	1.700,00		3.300,00	2.101,38	1.198,62					-	1.700,00		
	totale parziale COORDINAMENTO E SPESE GENERALI		324.375,00	11.700,00	15.000,00	327.675,00	310.963,09	16.711,91		-	-	-	-	3.300,00	-	-
	STUDI, MONITORAGGI E PIANI															
B2	Monitorare ed approfondire la situazione idrologica e vegetazionale della riserva locale "Brozin".	Azione conclusa	4.753,93			4.753,93	4.753,93	-								
B3	Realizzare una mappatura georeferenziata delle aree di frega (con particolare attenzione a quelle della trota marmorata) compresa una loro classificazione per tipologia, importanza e vulnerabilità.	Azione conclusa	5.808,00			5.808,00	5.795,00	13,00								
B9	Piano quinquennale indagini integrative fauna (MUSE)	Azione tuttora in corso, Tutta la spesa prevista è già ricompresa nel totale impegnato	23.500,00			23.500,00	23.226,25	273,75								
B10	Piano quinquennale indagini integrative habitat (FMCR)	Azione tuttora in corso, Tutta la spesa prevista è già ricompresa nel totale impegnato	6.750,00			6.750,00	6.626,92	123,08								
B11	Studio e monitoraggio effetti sulla biodiversità e sulle altre funzioni ecosistemiche svolte dal bosco in conseguenza del "ciclone Vaia" (in collegamento con azione A39).	Azione non ancora iniziata. Presi contatti preliminari con MUSE ai fine della loro possibile collaborazione	5.000,00			5.000,00	-	5.000,00								
F1	Realizzare l'inventario delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività nel sistema territoriale omogeneo che fa riferimento al territorio della Rete di Riserve "Fiemme-Destra Avisio".	Azione conclusa. Inventario effettuato direttamente dalla PAT - Servizio AAPPSS	12.380,00			12.380,00	12.380,00	-								
F3-a	Redigere il "Piano di Gestione" unitario per la Rete di Riserve "Fiemme-Destra Avisio".	Azione conclusa. EUR 8.000 dell'Azione F3 iniziale sono stati utilizzati per l'adesione alla CETS delle aree protette provinciali (in questo quadro detta spesa è riepilogata separatamente nell'ambito dell'azione F3-b)	37.000,00			37.000,00	34.990,00	2.010,00								
	totale parziale STUDI, MONITORAGGI E PIANI	-	95.191,93	-	-	95.191,93	87.772,10	7.419,83		-	-	-	-	-	-	-
	COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE															
E1	Promuovere e realizzare una serie di momenti di didattica ed educazione ambientale (n. 20 ca./anno).	Azione tuttora in corso. Con la disponibilità finanziaria residua si conta di poter effettuare alcune attività didattiche scolastiche nel corso della primavera 2021	46.300,00	1.700,00		48.000,00	40.484,37	7.515,63						1.700,00		
E4	Organizzare annualmente una giornata ecologica-ambientale.															
E9	Organizzare alcune conferenze informative-divulgative.	Azione non iniziata. Si attendeva uscita di bando a valere sul PSR	6.000,00			6.000,00	-	6.000,00								
E3	Organizzare momenti di formazione rivolti agli operatori locali del comparto agricolo-zootecnico (con Fondaz. E.Mach).	Azione conclusa	9.857,60			9.857,60	9.857,60	-								
E5	Realizzare il "gioco della Rete".	Azione conclusa. Il sito è stato recentemente rieditato. La nuova implementazione permetterà un notevole risparmio nei costi di gestione	13.760,00	5.000,00		8.760,00	7.780,00	980,00					-	5.000,00		
E7	Realizzare una guida informativa generale trilingue.	Azione attualmente in sospenso. Nel 2018 si era avviata l'azione improntata alla collaborazione con l'APT di Fiemme che poi si è arenata; è ora necessario riprendere il lavoro rimasto in sospenso	15.000,00			15.000,00	-	15.000,00								
E8	Realizzare gli opuscoli informativi specifici dei principali percorsi/itinerari di visita (in siti "Natura 2000").	Azione non iniziata in attesa di concludere prima i vari lavori sui percorsi didattici	15.000,00			15.000,00	-	15.000,00								
E11	Organizzazione corso di formazione per insegnanti scuole medie	Organizzato e concluso un solo corso, effettuato con risorse esterne al Piano finanziario. La pandemia da Covid-19 non ha, ad oggi, permesso di continuare la positiva esperienza fatta	2.000,00			2.000,00	-	2.000,00								
E12	Progettazione preliminare e definitiva "Green Stop" Val di Fiemme (la finestra sulla Rete)	Si è conclusa la progettazione preliminare. La progettazione definitiva non è ancora stata incaricata causa ipotesi di variazione del primo sito proposto (da verificare a breve con nuova amministrazione comunale)	12.000,00			12.000,00	2.101,01	9.898,99								
E13	Organizzazione di momenti di informazione e supporto scientifico per amministratori e tecnici locali propedeutici all'attività di recupero/restauro ecologico degli habitat naturali-forestali colpiti dal "ciclone Vaia".	Azione conclusa. Si è organizzato un convegno in Cavalese (con riprese video) e una visita a Disentis-Muster (CH)	12.000,00			12.000,00	11.980,93	19,07								
	totale parziale COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE	-	131.917,60	5.000,00	1.700,00	128.617,60	72.203,91	56.413,69		-	-	-	-	3.300,00	-	-

Cod. A.D.P.	DESCRIZIONE AZIONE	STATO di AVANZAMENTO	COSTI PREVISIONE PROROGA DLB 787 dd. 30/05/2019 019-202	VARIAZIONI INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE alla dib 787/2019		IMPORTO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 15 febbraio 2021	IMPORTO IMPEGNATO ALLA DATA del 15 febbraio 2021)	DISPONIBILITA' ALLA DATA DEL 15 febbraio 2021	note	FONTI DI FINANZIAMENTO NUOVE VARIAZIONI AL PIANO FINANZIARIO (periodo 15/2/2021-15/02/2022)						
				variazione -	variazione +					PAT art. 96	PAT Serv.B.M.	A.P.P.A.	P.S.R.	Comunità Territoriale	Comuni	Consorzio B.I.M. Adige TN
	SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE (AZ. IMMATERIALI)															
F3-b	Adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile	Azione conclusa	8.000,00			8.000,00	7.999,89	0,11								
	totale parz. SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE (AZIONI IMMATERIALI)	-	8.000,00	-	-	8.000,00	7.999,89	0,11		-	-	-	-	-	-	-
	AZIONI CONCRETE PER FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE															
C1	Valorizzare la riserva naturale provinciale S.I.C. "Palù Longa".	Azione materialmente conclusa. E' in corso la rendicontazione ai fini della liquidazione del contributo PSR	40.000,00			40.000,00	40.000,00	-								
C2	Valorizzare la ZSC "Torbiera del Lavazè" e le altre aree umide in C.C. di Varena a mezzo della realizzazione del "Percorso naturalistico delle torbiere".	Azione materialmente conclusa. E' in corso la rendicontazione ai fini della liquidazione del contributo PSR	45.000,00			45.000,00	42.646,87	2.353,13								
C3	Valorizzare il SIC-ZSC "Alta Val di Stava" con la realizzazione del "Percorso degli habitat".	Azione in corso, con qualche ritardo	50.000,00			50.000,00	49.398,60	601,40								
C4	Valorizzare il SIC-ZSC "Nodo di Latemar" con la realizzazione del "Trekking geo-naturalistico del Latemar" (intervento di valorizzazione ambientale in territorio comunale di Predazzo).	Il Comune di Predazzo ha predisposto un progetto preliminare. A brevissimo si provvederà a delegare il Comune stesso per progettazione definitiva e la realizzazione dell'intervento.	50.000,00			50.000,00	-	50.000,00								
C6	Valorizzare il SIC "Molina-Castello" con la contigua fascia ecologica di "San Valerio-Rio Gambis" a mezzo di un nuovo "percorso storico-naturalistico".	I lavori relativi all'azione sono in fase di conclusione. Sarà comunque richiesta una breve proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione ai fini del PSR	36.753,63			36.753,63	36.753,63	-								
C7	Valorizzare la riserva locale "Ziano", realizzando un breve percorso di visita ed adeguando la rete sentieristica.	Azione conclusa	84.949,20			84.949,20	84.949,20	-								
C8	Realizzare il percorso escursionistico/naturalistico "Trekking del torrente Avisio".	La progettazione definitiva non è ancora autorizzata a causa di varie difficoltà sollevate dal Servizio Bacini Montani in conseguenza dell'evento Vaia	12.323,30			12.323,30	12.323,30	-								
C9	Valorizzare l'ambito fluviale dell'Avisio a mezzo della realizzare alcuni (sei, sette) accessi al torrente dalla pista ciclabile di fondovalle in sinistra orografica.															
C17	Realizzare una serie di piazzole per permettere la pratica della pesca alle persone disabili.															
C8-C9 C17	Valorizzare alcuni tratti dell'ambito fluviale del torrente Avisio (percorsi, sentieri e piazzole) già ricompresi nel progetto "trekking del torrente Avisio".	Azione in sospeso, in attesa della progettazione esecutiva di cui sopra. Viste le molte difficoltà riscontrate è da valutare una possibile rinuncia	80.000,00			80.000,00	-	80.000,00								
C10	Realizzare sulle passerelle pedonali di Masi (telecabina Cermis) e di Stalimen (Predazzo, telecabina Gardoné) una serie di pannelli informativi sull'ambiente fluviale dell'Avisio.	Azione conclusa	15.000,00			15.000,00	14.602,08	397,92								
C11	Valorizzare la riserva locale "Lago" in località Ganzai e nel comune di Daiano.	Azione conclusa	20.000,00			20.000,00	14.475,35	5.524,65								
C13	Valorizzare i principali punti panoramici.	I lavori sono iniziati. Un punto panoramico (Doss de la Pala a Molina) è già stato completato. Gli altri saranno finiti entro l'estate	53.790,86			53.790,86	53.790,90	- 0,04								
C14	Realizzare un percorso di autoistruzione botanico-naturalistico.	Il progetto culturale è stato concluso, i pannelli informativi sono attualmente in stampa, un primo appalto dei lavori è andato deserto; si procederà a breve con una seconda gara (con azione D9)	15.000,00			15.000,00	14.992,83	7,17								
C18	Realizzare un intervento di conservazione/valorizzazione nella porzione fassana del sito "Nodo di Latemar"	Lavori in gran parte effettuati prima della tempesta Vaia, poi sospesi in attesa del possibile completamento. Probabilmente non sarà possibile recuperare la parte sulla Valsorda	70.000,00			70.000,00	70.000,00	-								
C19	Interventi straordinari di ripristino di percorsi, opere e sentieri della rete in conseguenza dei danni arrecati dal "ciclone Vaia" (rif. azione C7 e altro)	Il lavoro principale (ripristino del percorso di visita alla riserva locale Ziano) è stato completato. Residuo alcune risorse per interventi minori da poter realizzare	50.000,00			50.000,00	36.585,41	13.414,59								
D2	Valorizzare il ponte vecchio di Panchià.	Azione conclusa	10.000,00			10.000,00	10.000,00	-								
D3	Completare e valorizzare il recupero della "cava da le bore" in Valsorda.	Azione conclusa	40.846,48			40.846,48	36.901,13	3.945,35								
D4	Allestire, presso la vecchia segheria veneziana di Cavalese, un piccolo punto informativo sulla storia ed il funzionamento della segheria ad acqua.	Il video sul funzionamento della segheria è stato da tempo realizzato; i lavori di adeguamento, a suo tempo delegati al Comune di Cavalese, proprietario della struttura, sono stati ripresi dalla nuova amministrazione	20.000,00			20.000,00	20.000,00	-								
D5	Allestire a Molina di Fiemme uno spazio espositivo dedicato al ruolo dell'acqua nell'economia delle comunità locali ed in particolare alle industrie storiche dell'acqua ed ai lavori dell'uomo legati all'elemento acqua.	Azione conclusa	50.256,88			50.256,88	50.256,57	0,31								
D9	Valorizzare la pineta monumentale di "Pensa" e la pineta secolare di "Le Parte".	Il progetto culturale è stato concluso, i pannelli informativi sono attualmente in stampa, un primo appalto dei lavori è andato deserto; si procederà a breve con una seconda gara (con azione C14)	10.000,00			10.000,00	9.995,22	4,78								
D11	Recupero anche con finalità divulgative e didattiche dei "baiti di Valboneta".	Azione conclusa	226.000,00			226.000,00	226.000,00	-								
	totale parz. AZIONI CONCRETE PER FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE	-	979.920,35	-	-	979.920,35	823.671,09	156.249,26		-	-	-	-	-	-	-

Cod. A.D.P.	DESCRIZIONE AZIONE	STATO di AVANZAMENTO	COSTI PREVISIONE PROROGA DLB 787 dd. 30/05/2019 019-202	VARIAZIONI INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE alla dlb 787/2019		IMPORTO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 15 febbraio 2021	IMPORTO IMPEGNATO ALLA DATA del 15 febbraio 2021)	DISPONIBILITA' ALLA DATA DEL 15 febbraio 2021	note	FONTI DI FINANZIAMENTO NUOVE VARIAZIONI AL PIANO FINANZIARIO (periodo 15/2/2021-15/02/2022)						
				variazione -	variazione +					PAT art. 96	PAT Serv.B.M.	A.P.P.A.	P.S.R.	Comunità Territoriale	Comuni	Consorzio B.I.M. Adige TN
	AZIONI CONCRETE DI CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA															
A1	Rinaturalizzare l'habitat fluviale generale del torrente Avisio.	Lavori presi in carico dal servizio Bacini Montani della PAT; lavori solo parzialmente realizzati	150.000,00			150.000,00	150.000,00	-								
A2	Recuperare la continuità ecologica del torrente intervenendo su alcune delle principali briglie idrauliche presenti in alveo.															
A3	Favorire in Avisio i movimenti di risalita dei salmonidi verso gli affluenti laterali (intervento su briglia affluente Travignolo a Predazzo).	Azione conclusa	50.000,00			50.000,00	50.000,00	-								
A4	Provvedere alla riqualificazione naturalistica dell'area golenale/di espansione fluviale in corrispondenza della riserva locale "Panchià".	Lavori presi in carico dal servizio Bacini Montani della PAT; per la gran parte realizzati	42.000,00			42.000,00	42.000,00	-								
A11	Tutelare e salvaguardare nel tempo la presenza in Avisio della Myricaria germanica (Tamerici alpino).															
A12	Gestire in modo attivo e selettivo l'evoluzione delle formazioni ripariali e golenali in Avisio.															
A9	Garantire la piena operatività degli impianti ittiogenici esistenti.	Sono state finanzite diverse iniziative di investimento promosse delle associazioni pescatori locali; residuano alcune risorse per evenurali nuove esigenze di investimento	45.000,00			45.000,00	31.258,09	13.741,91								
A10	Realizzare un ruscello-vivaio per gli avanotti di trota marmorata (ripristino roggia Mantovane).	L'azione era stata realizzata, principalmente a mezzo dell'intervento diretto dal Servizio Bacini Montani; la tempesta Vaia ha poi quasi completamente compromesso i lavori a suo tempo effettuati. Già concordato il ripristino con il Servizio BM	18.886,85			18.886,85	-	18.886,85								
A13	Minimo allestimento di uno/due punti di imbarco/approdo autorizzati per la pratica di nuove discipline sportive in Avisio (rafting).	Lavori presi in carico dal servizio Bacini Montani della PAT	12.000,00			12.000,00	8.000,00	4.000,00								
A16	Sfalcare con cadenza biennale la Phragmites australis in alcune torbiere.	Riunita con azione A17 in unico intervento a finanziamento sul PSR	-			-	-	-								
A17	Realizzazione intervento sperimentale finalizzato al contenimento della Phragmites australis nel SIC "Palù Longa".	Riunita con azione A16 in unico intervento a finanziamento sul PSR	-			-	-	-								
A16-A17	Investimenti non produttivi finalizzati al recupero di habitat Natura 2000 nella Riserva Provinciale/ZSC "Palù Longa"	Azione da poco conclusa. Recentemente rendicontata	9.067,22			9.067,22	8.212,53	854,69								
A22	Tutelare e recuperare i prati da fieno controllando l'espansione degli arbusti (Progetto territoriale collettivo: Recupero e restauro ecologico di prati magri e ricchi di specie in Val di Fiemme)	Azione in corso. Lavori appaltati e già iniziati su una delle quattro aree previste	110.574,58			110.574,58	78.065,89	32.508,69								
A33	Conservare e migliorare la valenza ambientale dei corridoi ecologici (Investimenti non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico - loc. Ceva, Predazzo...)	Progettazione preliminare effettuata nell'ambito dell'azione A22 ma di fatto non ancora partita	70.000,00			70.000,00	-	70.000,00								
A35	Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale per la tutela dell'averla piccola (Lanius collurio) in Val di Fiemme.	Azione (pluriennale) in corso	91.075,62			91.075,62	30.418,26	60.657,36								
A36	Intervento di rinaturalizzazione della riserva locale Daiano.	Azione conclusa	5.000,00			5.000,00	5.000,00	-								
A37	Intervento straordinario di semina materiale ittico adulto di trota marmorata a mitigazione dei danni ambientali conseguenti l'ultimo svaso della diga di Pezzé.	Azione conclusa	5.000,00			5.000,00	5.000,00	-								
A38	Intervento straordinario di semina materiale ittico giovane e subadulto di trota marmorata a mitigazione dei danni ambientali conseguenti il "ciclone Vaia".	Azione conclusa. Il forte risparmio è stato possibile grazie ad altra contribuzione (ca. 15.000 Eur) intervenuta a copertura della spesa di immissione delle trottelle 9-12 cm e 12-18 cm	23.000,00			23.000,00	7.689,00	15.311,00								
A39	Interventi sperimentali di ripristino/restauro degli habitat naturali-forestali nell'ambito delle riserve e delle aree di integrazione ecologica (AIE) ricomprese nella Rete dopo i danni ambientali conseguenti il "ciclone Vaia" (in collegamento con azione B11).	Azione non ancora iniziata	30.000,00			30.000,00	-	30.000,00								
	totale parz. AZIONI CONCRETE DI CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA		661.604,27	-	-	661.604,27	415.643,77	245.960,50		-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE COMPLESSIVO		2.201.009,15	16.700,00	16.700,00	2.201.009,15	1.718.253,85	482.755,30		-	-	-	-	-	-	-

RIEPILOGO	Descrizione gruppo azioni		COSTI PREVISIONE PROROGA DLB 787 dd. 30/05/2019 019-202	PROROGA 2021		NUOVA PREVISIONE	TOTALE IMPEGNATO	RESIDUO DISPONIBILE (valore teorico per differenza)
				variazione -	variazione +			
	COORDINAMENTO E SPESE GENERALI		324.375,00	11.700,00	15.000,00	327.675,00	310.963,09	16.711,91
	STUDI, MONITORAGGI E PIANI		95.191,93	-	-	95.191,93	87.772,10	7.419,83
	COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE		131.917,60	5.000,00	1.700,00	128.617,60	72.203,91	56.413,69
	SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE (AZIONI IMMATERIALI)		8.000,00	-	-	8.000,00	7.999,89	0,11
	AZIONI CONCRETE PER FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE		979.920,35	-	-	979.920,35	823.671,09	156.249,26
	AZIONI CONCRETE DI CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA		661.604,27	-	-	661.604,27	415.643,77	245.960,50
	TOTALI		2.201.009,15	16.700,00	16.700,00	2.201.009,15	1.718.253,85	482.755,30

RIEPILOGO FINANZIATORI	COFINANZIATORI A.d.P. 2013/21		COSTI PREVISIONE PROROGA DLB 787 dd. 30/05/2019 019-202	% finanziamento A.d.P. 2013/21	INTEGRAZIONE 2021	NUOVA PREVISIONE
	P.A.T. art.96 L.P. 11/2007		395.500,00	17,96	0,00	395.500,00
	Servizio Bacini Montani		250.000,00	11,35	0,00	250.000,00
	A.P.P.A.		16.560,00	0,75	0,00	16.560,00
	Life+ TEN Program		12.380,00	0,56	0,00	12.380,00
	Comunità Territoriale della Val di Fiemme		415.688,06	18,88	0,00	415.688,06
	Comune di Moena (*)		16.520,00	0,75	0,00	16.520,00
	Comune di Vigo di Fassa (*)		16.520,00	0,75	0,00	16.520,00
	Comune di Castello-Molina di Fiemme		20.256,88	0,92	0,00	20.256,88
	Comune di Ziano di Fiemme		89.208,35	4,05	0,00	89.208,35
	Regola Feudale di Predazzo		9.846,48	0,45	0,00	9.846,48
	Consorzio B.I.M. Adige TN		480.000,00	21,80	0,00	480.000,00
	TOTALI (escluso P.S.R.)		1.722.479,77	78,23	0,00	1.722.479,77
	P.S.R. 2014-2020 (voce presunta **)		479.327,74	21,77	0,00	479.327,74
	TOTALE complessivo		2.201.807,51	100,00	0,00	2.201.807,51

Cod. A.d.P.	SPESE DISCREZIONALI NEL LIMITE DEL 10% (ai sensi della D.G.P. n. 1603 del 15/09/2014)	costo complessivo lordo 2013/21	di cui: P.A.T. (art. 96 L.P. 11/2007)
E5	Realizzare il "gioco della Rete".	9.857,60	7.876,92
E6	Attivare e mantenere un sito web interattivo dedicato alla Rete di Riserve "Fiemme-Destra Avisio" (Parks.it o similare).	13.760,00	5.040,00
E7	Realizzare una guida informativa generale trilingue.	15.000,00	
	TOTALI	38.617,60	

(*) Compresa la partecipazione del Comun General de Fascia per 20,000 EUR complessivi tra Moena e Vigo di Fassa (oggi fuso nel comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan)

(**) Le risorse PSR 2014/2020 sono da considerarsi potenziali in quanto subordinate all'accoglimento dei progetti che saranno di volta in volta presentati a valere sui bandi delle specifiche misure.
Nella tabella a seguire sono riportati i finanziamenti PSR già confermati (deliberati dalla PAT)

RIEPILOGO P.S.R. 2014 - 2020	FINANZAMENTI EFFETTIVAMENTE CONCESSI	CUP	OGGETTO	IMPORTI concessi	DETERMINA DIRIG. P.A.T.	liquidazioni RICHIESTE	IMPORTI ammessi	IMPORTI PAGATI
	Operazione 7.1.1 (azione F3, Domanda n. 11150)	C48C16000100001	Piano di gestione della RdR Fiemme	30.000,00	Servizio SSAAPPSS, n. 36 dd. 24/06/2016	30.000,00	lav. in corso	
	Operazione 16.5.1 - fase B (azione A35, Domanda n. 11406)	C46D16003790008	Progetto collettivo a finalità ambientale per l'Averla piccola	81.968,06	Servizio SSAAPPSS, n. 74 dd. 11/08/2016			
	Operazione 7.5.1 (azione C2, Domanda n. 11424)	C31H16000080008	Realizzazione percorso naturalistico delle torbiere – Lavazè	35.198,42	Servizio SSAAPPSS, n. 120 dd. 24/11/2016			
	Operazione 7.5.1 (azione C1, Domanda n. 11425)	F45H18000790005	Percorso di valorizzazione della torbiera Palù Longa	35.463,60	Servizio SSAAPPSS, n. 121 dd. 24/11/2016			
	Operazione 7.5.1 (azione C3, Domanda n. 11426)	F65H18000470005	Realizzazione percorso degli habitat nella ZSC Alta Val Stava	44.398,60	Servizio SSAAPPSS, n. 122 dd. 24/11/2016			
	Operazione 7.6.1 (azioni B9-B10, Domanda n. 11690)	C42I16000090008	Redazione studio valutazione efficacia misure di conservazione habitat e specie della Rete di Riserve Fiemme-Destra Avisio e aree circostanti	9.675,00	Servizio SSAAPPSS, n. 4 dd. 02/02/2017	9.674,99	lav. in corso	
	Operazione 16.5.1 - fase A (azione A22, Domanda n. 12175)	C66D17000140008	Recupero e restauro ecologico prati magri e ricchi di specie	10.800,00	Servizio SSAAPPSS, n. 53 dd. 31/07/2017	10.800,00	10.588,23	10.588,23
	Operazione 7.5.1 (azione C6, Domanda n. 12323)	F45H18000750005	Valorizzazione del percorso naturalistico-culturale San Valerio - ZSC Molina-Castello	32.957,06	Servizio SSAAPPSS, n. 25 dd. 16/03/2018			
	Operazione 4.4.3 (azione A16-A17, Domanda n. 12326)	F16J20001150005	Investimenti non produttivi per il recupero di habitat Natura 2000 nella RNP Palù Longa	8.160,50	Servizio SSAAPPSS, n. 10 dd. 07/02/2018	7.391,28	lav. in corso	
	Operazione 7.6.1 (azioni B9-B10, Domanda n. 15575)	C42H19000070008	Studi volti alla verifica dello stato di conservazione di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario nell’ambito del territorio della Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio	17.034,53	Servizio SSAAPPSS, n. 70 dd. 04/07/2019			
	Operazione 16.5.1 - fase B (azione A22, Domanda n. 15765)	F69D19000070005	Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale "Recupero e restauro ecologico di prati magri e ricchi di specie in Val di Fiemme"	59.320,70	Servizio SSAAPPSS, n. 92 dd. 10/09/2019			
	TOTALE complessivo			364.976,47		57.866,27	10.588,23	10.588,23